Чек-лист з обслуговування

для фахівців

Vitodens 200-W
Тип B2HA

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/ Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Знайти деталі для техобслуговування та запасні деталі

Деталі для техобслуговування та запасні деталі можна знайти та замовити у магазині партнерів Viessmann у розділі запасних деталей.
Вхід:
https://shop.viessmann.com/

З використанням смарт-фону

Роботи, що необхідно виконати

Робочий крок		Виконано
1.	Відкриття водогрійного котла	☐
2.	Налаштування часу і дати (за необхідністю) - тільки при використанні контролера для погодозалежної теплогенерації	☐
3.	Перевірка герметичності всіх підключень контурів опалення та ГВП	☐
4.	Перевірка виду газу	☐
5.	Вимірювання статичного і динамічного тиску газу	☐
6.	Демонтаж пальника й перевірка ущільнювача пальника	☐
7.	Перевірка полум'яної голови, заміна за необхідністю	☐
8.	Перевірка зворотнього клапану	☐
9.	Перевірка і налаштування електродів розпалу та іонізації	☐
10.	Очищення теплообмінних поверхонь	☐
11.	Монтаж пальника	☐
12.	Перевірка конденсатовідвідника та очищення сифону	☐
13.	Перевірка пристрою нейтралізації конденсату (за наявністю)	☐
14.	Перевірка мембранного розширювального баку і тиску установки	☐
15.	Перевірка функціонування запобіжних клапанів	☐
16.	Перевірка міцності електричних підключень	☐
17.	Перевірка герметичності деталей газового тракту при робочому тиску	☐
18.	Перевірка якості згоряння	☐
19.	Перевірка вільної прохідності та герметичності системи видалення продуктів згоряння	☐
20.	Перевірка зовнішнього запобіжного клапана скрапленого газу (при наявності)	☐
21.	Запит і скидання індикації „Обслуговування“	☐
22.	Монтаж фронтальної панелі облицювання	☐

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Болсуновська 13-15
м. Київ,
01014 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

0004755052